

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO




Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla




Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUSES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA000215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC	SSEP-00086GPG-LPN-003/2020	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,353.70	\$ 1,070,806.11	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,070,806.11
										32.55%	32.55%	11.91%	0.00%	-	\$ -	-	\$ -	
										67.45%	67.45%	86.59%	5.65%	1 y 1 'A'	-	\$ -	54 y 55	\$ 201,588.89
										0.00%	0.00%	1.50%	52.21%	2 y 2 'A'	-	\$ -	58 y 57	\$ 1,883,601.62
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	57.86%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	1,504,163.19			


REPORTE FOTOGRAFICO




Fotografía 1




Fotografía 2




Fotografía 3




Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

Fotografía 1: Obra concluida, fachadas.
 Fotografía 2: Obra concluida, losas de azotea.
 Fotografía 3: Obra concluida, vestíbulo de acceso y sala de espera consulta externa.
 Fotografía 4: Obra concluida, consultorios.
 Fotografía 5: Obra concluida, farmacia y medicina preventiva.
 Fotografía 6: Obra concluida, esterilización y residencias médicas.
 Fotografía 7: Obra concluida, consultorio dental.

NOTA: Trabajos de rehabilitación concluidos, en proceso de finiquito y cierre administrativo del contrato.