

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**










Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE  
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 IZÚCAR DE MATAMOROS.	IZÚCAR DE MATAMOROS/IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-DO0BSGPG-LPN-0042020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No.7, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,880,008.72	\$ 864,002.62	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	-	-	\$ -	187	\$ 864,002.62
										26.15%	26.15%	27.23%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										73.85%	73.85%	72.77%	14.55%	1 y 1 "A"	-	\$ -	182 y 193	\$ 419,008.92
										0.00%	0.00%	0.00%	51.60%	2 y 2 "A"	-	\$ -	200 y 202	\$ 1,486,086.35
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	66.15%						
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ 974,913.45				

REPORTE FOTOGRÁFICO							TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO
							<p>Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.</p> <p>Fotografía 2: Obra concluida, bodega y/o almacén.</p> <p>Fotografía 3: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.</p> <p>Fotografía 4: Obra concluida, vestibulo principal.</p> <p>Fotografía 5: Obra concluida, planta baja, vestibulos sanitarios.</p> <p>Fotografía 6: Obra concluida, planta baja oficinas operativas.</p> <p>Fotografía 7: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.</p> <p>NOTA: Trabajos de rehabilitación concluidos, en proceso de finiquito y cierre administrativo del contrato.</p>