

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO










Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				30-nov-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO					AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PSSA003972	CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA	TEPEXI DE RODRIGUEZHUAJOYUCA	SSEP-0008SGPG-ADF-0092020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 09, TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TERRENUM, S.A. DE C.V.	\$ 1,148,787.03	\$ 344,636.11	12-mov-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										15.50%	15.50%	25.32%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										15.50%	15.50%	25.32%	0.00%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		1	1,148,787.03			

REPORTE FOTOGRAFICO	
 <p>Fotografía 1</p>  <p>Fotografía 2</p>  <p>Fotografía 3</p>  <p>Fotografía 4</p>  <p>Fotografía 5</p>	 <p>Fotografía 6</p>  <p>Fotografía 7</p>
<p style="text-align: center;">TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO</p> <p>Fotografía 1: Tratamiento de fisuras, restitución de aplastados de mezcla y aplicación de pintura vinílica lavable en muros de fachadas.</p> <p>Fotografía 2: Sustitución de capa impermeable prefabricada de 4mm (App) en losas de azotea.</p> <p>Fotografía 3: Restitución de banquetas perimetrales exteriores.</p> <p>Fotografía 4: Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso al interior de la unidad.</p> <p>Fotografía 5: Restitución de aplastados de mezcla en muros interiores de la unidad.</p> <p>Fotografía 6 y 7: Restitución de aplastados de mezcla en plafones con la colocación de malla metálica.</p>	