

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO










Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUSES	NOMBRE UNIDAD MEDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NUMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NUMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FISICO %	FINANCIERO %	FISICO %	FINANCIERO %		FACTURA	FACTURA	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATlixco	ATlixco/ATlixco	SSEP-DO08SPG-LPN-001/2019	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATlixco, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATlixco, MUNICIPIO DE ATlixco, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 8,945,713.78	\$ 2,683,714.13	10-sep-20	08-nov-20	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,683,714.13	
										14.48%	14.48%	14.25%	0.00%	-	\$ -	-	\$ -	
										60.29%	60.29%	50.53%	1.23%	1	\$ -	1177	\$ 110,276.13	
										25.25%	25.25%	25.22%	21.38%	2, 1 'A', 3 y 2 'A'	\$ -	1178, 1182, 1184 y 1182	\$ 1,912,948.60	
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	90.00%	22.62%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	6,922,489.05			

REPORTE FOTOGRAFICO			
 <p>Fotografía 1</p>	 <p>Fotografía 2</p>	 <p>Fotografía 3</p>	 <p>Fotografía 4</p>
 <p>Fotografía 5</p>	 <p>Fotografía 6</p>	 <p>Fotografía 7</p>	<p>TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO</p> <p>Fotografía 1: Fabricación y colocación de estructura metálica en fachada principal, suministro y colocación de reja-acero en banda perimetral y suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros.</p> <p>Fotografía 2: Fabricación y colocación de cancelería a base de perfiles de aluminio en fachadas posteriores.</p> <p>Fotografía 3 y 4: Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en piso y zócalo, así como la aplicación de pintura vinílica en muros.</p> <p>Fotografía 5: Suministro y colocación de puertas de madera de intercomunicación.</p> <p>Fotografía 6 y 7: Forjado de mesetas de concreto armado y forrado de las mismas con recubrimiento cerámico.</p>