

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



Secretaría  
de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE  
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20		
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA001411	ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIQUENAYO)	HUAQUECHULA/CACALOXUCHITL	SSEP-0008SGPG-ADF-010/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE APOYO LABORATORIO (UNIDAD DE BIQUENAYO), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10 HUATZINCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA*	JOSÉ LUIS CASAS VALDEZ	274,630.00	-	12-nov-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	274,630.00			