

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				30-nov-20						
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES							
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS			
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA			
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA009886	CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO/HUEHUETLÁN EL CHICO	SSEP-000886PG-ADF-01/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO, DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS + 1 DENTAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07 IZUCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA*	PAÑECCO DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	583,543.80	-	12-nov-20	26-dic-20	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$	-	-	\$	-	
										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%	-	-	\$	-	-	\$	-
										-	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-	
										-	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-	
										-	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										42.22%	42.22%	40.00%	0.00%							
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	583,543.80					