

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL			30-sep-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA
PLSSA014765	OFICINA JURISDICCIONAL No.8 (ACATLÁN DE OSORIO).	ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO	SSEP-DOOBSPGP-LPN-005/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	FERGUSAN, S.A. DE C.V.	\$ 2,887,843.33	\$ 866,353.00	10-sep-20	24-oct-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	-	\$ -	352	\$ 866,353.00	21-sep-20
										20.06%	12.00%	-	-	\$ -	-	\$ -	-
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:																	
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	2,887,843.33			

REPORTE FOTOGRAFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

- Fotografía 1: Desmantelamientos de elementos aluminizados y de herrería (ventanas, puertas y protecciones).
- Fotografía 2: Preliminares para plancha de concreto de acceso principal peatonal.
- Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.
- Fotografía 4: Habilitado de salidas hidrosanitarias.
- Fotografía 5: Demolición de firmes y pisos cerámicos.
- Fotografía 6: Demolición de aplanados de mezcla y desmontaje de luminarias y desmantelamiento de instalaciones eléctricas.
- Fotografía 7: Reforzamiento de estructura de tapanco.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físicos-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.