

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL			30-sep-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO	ATLIXCO/ATLIXCO	SSEP-DOBSGPG-LPN-001/2019	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 05 HUREJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 8,945,713.78	\$ 2,683,714.13	10-sep-20	08-nov-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTECIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,683,714.13	21-sep-20
										14.46%	14.25%	-	-	\$ -	-	\$ -	-
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									14.46%	14.25%	0.00%						
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	8,945,713.78			

REPORTE FOTOGRAFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 5



Fotografía 2

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

Fotografía 1: Demolición de aplanados de mezcla y desmantelamientos de elementos aluminizados y de herrería (ventanas, puertas y protecciones).
 Fotografía 2: Demolición de aplanados de mezcla y pisos cerámicos, desmontajes de elementos de madera (puertas) y desmantelamientos de instalaciones eléctricas (canalizaciones, luminarias, apagadores y contactos).
 Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.
 Fotografía 4: Retiro de capa impermeable, demolición de rellenos, entortados, chaflanes y pretiles.
 Fotografía 5: Demolición de pavimentos de concreto.
 Fotografía 6: Desmontaje de mobiliario y accesorios sanitarios.
 Fotografía 7: Carga y acarreo producto de demoliciones, desmontajes y desmantelamientos.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.