

ENTIDAD			PUEBLA						REPORTE MENSUAL			30-sep-20					
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS).	IZÚCAR DE MATAMOROS/IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-DOOBSPG-LPN-004/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No.07, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,880,008.72	\$ 864,002.62	10-sep-20	24-oct-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	-	\$ -	187	\$ 864,002.62	21-sep-20
										26.15%	27.23%	-	-	\$ -	-	\$ -	-
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									26.15%	27.23%	0.00%						
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	2,880,008.72			

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

- Fotografía 1: Suministro y colocación de elementos aluminizados (canceles y puertas) y repellados y aplanado de mezcla en muros.
- Fotografía 2: Habilitado de salidas eléctricas para luminarias de falsos plafones.
- Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.
- Fotografía 4: Suministro y colocación de piso cerámico.
- Fotografía 5: Rehabilitación de piso de madera.
- Fotografía 6: Rehabilitación de puertas de madera.
- Fotografía 7: Fabricación de muros y plafones falsos.

NOTA:
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.