

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL			30-sep-20					
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS			
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA	
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO	ATLIXCO/ATLIXCO	SSEP-DOBSGPG-LPN-001/2019	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 8,945,713.78	\$ 2,683,714.13	10-sep-20	08-nov-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,683,714.13	21-sep-20	
										14.46%	14.25%	-	-	\$ -	-	\$ -	-	
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										14.46%	14.25%	0.00%						
												<b>IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:</b>		\$		8,945,713.78		

**REPORTE FOTOGRAFÍCO**



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6




Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 5



Fotografía 2

**TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO**

Fotografía 1: Demolición de aplanados de mezcla y desmantelamientos de elementos aluminizados y de herrería (ventanas, puertas y protecciones).  
 Fotografía 2: Demolición de aplanados de mezcla y pisos cerámicos, desmontajes de elementos de madera (puertas) y desmantelamientos de instalaciones eléctricas (canalizaciones, luminarias, apagadores y contactos).  
 Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.  
 Fotografía 4: Retiro de capa impermeable, demolición de rellenos, entortados, chaflanes y pretiles.  
 Fotografía 5: Demolición de pavimentos de concreto.  
 Fotografía 6: Desmontaje de mobiliario y accesorios sanitarios.  
 Fotografía 7: Carga y acarreo producto de demoliciones, desmontajes y desmantelamientos.

**NOTA:**  
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL			30-sep-20				
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA
PLSSA005215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	SSEP-DOOBSPGP-LPN-003/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,353.70	\$ 1,070,806.11	10-sep-20	24-oct-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,070,806.11	21-sep-20
										32.55%	11.91%	-	-	\$ -	-	\$ -	-
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										32.55%	11.91%	0.00%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	3,569,353.70		

**REPORTE FOTOGRAFICO**



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

**TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO**

- Fotografía 1: Demolición de aplanados de mezcla y desmantelamientos de elementos aluminizados y de herrería (ventanas, puertas y protecciones).
- Fotografía 2: Demolición de aplanados de mezcla y pisos cerámicos, desmontajes de elementos de madera (puertas) y desmantelamientos de instalaciones eléctricas (canalizaciones, luminarias, apagadores y contactos)
- Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.
- Fotografía 4: Retiro de capa impermeable y demolición de entortados y chaflanes en losa de azotea.
- Fotografía 5: Entortado para nivelación y dar pendientes en losa de azotea.
- Fotografía 6: Desmontaje de mobiliario y accesorios sanitarios y desmantelamiento de instalaciones hidro-sanitarias.
- Fotografía 7: Demolición de falsos planos así como el desmantelamiento de su estructura.

**NOTA:**  
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.

ENTIDAD			PUEBLA						REPORTE MENSUAL			30-sep-20					
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS).	IZÚCAR DE MATAMOROS/IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-DOOBSPG-LPN-004/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No.07, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,880,008.72	\$ 864,002.62	10-sep-20	24-oct-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	-	\$ -	187	\$ 864,002.62	21-sep-20
										26.15%	27.23%	-	-	\$ -	-	\$ -	-
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									26.15%	27.23%	0.00%						
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	2,880,008.72			

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

- Fotografía 1: Suministro y colocación de elementos aluminizados (canceles y puertas) y repellados y aplanado de mezcla en muros.
- Fotografía 2: Habilitado de salidas eléctricas para luminarias de falsos plafones.
- Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.
- Fotografía 4: Suministro y colocación de piso cerámico.
- Fotografía 5: Rehabilitación de piso de madera.
- Fotografía 6: Rehabilitación de puertas de madera.
- Fotografía 7: Fabricación de muros y plafones falsos.

**NOTA:**  
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físico-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL			30-sep-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE			ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		FÍSICO PROGRAMADO %	FÍSICO REAL %	FINANCIERO %	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO				NÚMERO	MONTO	NÚMERO FACTURA	MONTO	FECHA
PLSSA014765	OFICINA JURISDICCIONAL No.8 (ACATLÁN DE OSORIO).	ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO	SSEP-DOOBSPGP-LPN-005/2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	FERGUSAN, S.A. DE C.V.	\$ 2,887,843.33	\$ 866,353.00	10-sep-20	24-oct-20	-	-	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	-	\$ -	352	\$ 866,353.00	21-sep-20
										20.06%	12.00%	-	-	\$ -	-	\$ -	-
										-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:																	
											IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$	2,887,843.33			

**REPORTE FOTOGRAFICO**



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

**TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO**

- Fotografía 1: Desmantelamientos de elementos aluminizados y de herrería (ventanas, puertas y protecciones).
- Fotografía 2: Preliminares para plancha de concreto de acceso principal peatonal.
- Fotografía 3: Fabricación y colocación de letrero informativo de la obra.
- Fotografía 4: Habilitado de salidas hidrosanitarias.
- Fotografía 5: Demolición de firmes y pisos cerámicos.
- Fotografía 6: Demolición de aplanados de mezcla y desmontaje de luminarias y desmantelamiento de instalaciones eléctricas.
- Fotografía 7: Reforzamiento de estructura de tapanco.

**NOTA:**  
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físicos-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.