

**PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020**  
**Reporte de avance físico financiero de acciones**  
 Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



| ENTIDAD                                     |   | PUEBLA                    |                            |  |                        |                 |                  |                      |           | REPORTE MENSUAL |              |  |                 | 31-dic-20             |            |       |                |                           |
|---|---|---------------------------|----------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|------------|-------|----------------|---------------------------|
| CLUES                                       | NOMBRE UNIDAD MÉDICA                            | MUNICIPIO / LOCALIDAD     | DATOS DE CONTRATO          |  |                        |                 |                  |                      | AVANCE    |                 |              |  | ESTIMACIONES    |                       |            |       |                |                           |
|   |   |                           | NÚMERO                     | OBJETO DEL CONTRATO  | EMPRESA                | IMPORTE CON IVA | ANTICIPO CON IVA | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PROGRAMADO      |              | REAL                                   |                 | NÚMERO                | EN TRÁMITE |       | PAGADAS        |                           |
|   |   |                           |                            |  |                        |                 |                  | INICIO               | TERMINO   | FÍSICO %        | FINANCIERO % | FÍSICO %                               | FINANCIERO %    |                       | NÚMERO     | MONTO | NÚMERO         | MONTO ANTES DE DESCUENTOS |
| PLSSA014765                                 | OFICINA JURISDICCIONAL No 8 (ACATLÁN DE OSORIO) | ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO | \$SEP-D00B SGPGLPN-0052020 | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | FERGUSON, S.A. DE C.V. | \$ 2,887,843.33 | \$ 866,252.00    | 19-sep-20            | 24-oct-20 | -               | -            | -                                      | 36% DE ANTICIPO | ANTICIPO              | -          | \$ -  | 352            | \$ 866,252.00             |
|   |   |                           |                            |  |                        |                 |                  |                      |           | 26.85%          | 26.85%       | 12.88%                                 | 8.88%           | -                     | -          | \$ -  | -              | \$ -                      |
|   |   |                           |                            |  |                        |                 |                  |                      |           | 73.94%          | 73.94%       | 63.88%                                 | 5.24%           | 1 y 1 "A"             | -          | \$ -  | 368 y 240      | \$ 1,911,482.33           |
|   |   |                           |                            |  |                        |                 |                  |                      |           | 8.88%           | 8.88%        | 22.88%                                 | 68.88%          | 2, 2 "B" y 3          | -          | \$ -  | 377, 378 y 281 | \$ 1,734,185.91           |
|   |   |                           |                            |  |                        |                 |                  |                      |           | -               | -            | 3.88%                                  | 34.71%          | 3 "R" y 1 E FINIQUITO | -          | \$ -  | 382 y 400      | \$ 1,002,283.28           |
| Porcentaje de Avance Promedio por Contrato: |   |                           |                            |  |                        |                 |                  |                      |           | 100.00%         | 100.00%      | 100.00%                                | 100.00%         |                       |            |       |                |                           |
|   |   |                           |                            |  |                        |                 |                  |                      |           |                 |              | IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO): |                 |                       |            | \$    | 0.21           |                           |

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJO EJECUTADO AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, planta baja oficinas operativas.
- Fotografía 3: Obra concluida, planta baja oficinas operativas.
- Fotografía 4: Obra concluida, núcleos sanitarios.
- Fotografía 5: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.
- Fotografía 6: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.
- Fotografía 7: Obra concluida, vestíbulo de acceso a planta alta.