

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020
Reporte de avance físico financiero de acciones
 Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
 Gobierno de Puebla



Reconstruyendo Esperanza
 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				31-dic-20		
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA000414	CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO	ATLIXCO/ATLIXCO	SSEP-D00B-SGGG-LPN-0012019	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	URCOAHM, S.A. DE C.V.	\$ 2,065,714.78	\$ 2,065,714.78	10 sep-20	08 nov-20	-	-	30% DE ANTIPO	-	ANTECIPO	-	\$ -	1175	\$ 2,062,714.13
										14.48%	14.46%	14.25%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										60.29%	60.29%	60.53%	1.23%	1	-	\$ -	1177	\$ 118,276.13
										25.29%	25.25%	25.22%	21.38%	2, 1 "A", 3 y 2 "A"	-	\$ -	1178, 1182, 1184 y 1182	\$ 1,912,348.58
										-	-	10.00%	77.38%	4, 3 "A", 5 y 1 E FINQUITO.	-	\$ -	1185, 1186, 1193 y 1190	\$ 6,922,489.13
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):				\$ 0.02

REPORTE FOTOGRAFICO

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:



Fotografía 1




Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

Fotografía 1: Obra concluida, fachadas.

Fotografía 2: Obra concluida, sala de espera.

Fotografía 3: Obra concluida, archivo clínico.

Fotografía 4: Obra concluida, consultorio dental.

Fotografía 5: Obra concluida, núcleos sanitarios pacientes.

Fotografía 6: Obra concluida, consultorio fisioterapia.

Fotografía 7: Obra concluida, escaleras de acceso a primer piso, área de auscultación para lavado de manos de médicos en consultorios y pasillos de circulación interior.