

# PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

## Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud  
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo  
**Esperanza**  
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				31 dic-20		
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO							AVANCE				ESTIMACIONES				
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA005886	CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO/HUEHUETLÁN EL CHICO	SSEP-DOOB-SGPG-ADF-0112/20	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUEHUETLÁN EL CHICO, DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS + 1 DENTAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, JURISDICCIÓN SANFABIA NO. 07 IZCUAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	PANECO DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.	\$ 583,543.88	\$ -	12-ene-20	26-dic-20	-	-	-	38% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	48.89%	8.89%	-	-	\$ -	-	\$ -
										57.78%	57.78%	68.89%	100.00%	1 y 2 FIBRADO	-	\$ -	117 y 118	\$ 583,543.88
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:									100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:		\$ -	-		

### REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 5



Fotografía 2

### TRABAJO EJECUTADO AL PERIODO:

Fotografía 1 y 2: Maqueta.

Fotografía 3 a la 7: Imágenes digitales (Render)