

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO



Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla




Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD			PUEBLA										REPORTE MENSUAL				31-dic-20		
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO							AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA		
															NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA014753	OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS).	IZÚCAR DE MATAMOROS/IZÚCAR DE MATAMOROS	SSEP-DO08 SGOPO-LPN-0042020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No.7, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	GÓMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,888,888.72	\$ 864,862.62	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	-	-	\$ -	187	\$ 864,862.62	
										26.19%	26.19%	27.23%	8.88%	-	-	\$ -	-	\$ -	
										73.85%	73.85%	72.77%	14.35%	1 y 1 "A"	-	\$ -	192 y 193	\$ 419,988.32	
										8.88%	8.88%	8.88%	51.88%	2 y 2 "A"	-	\$ -	208 y 242	\$ 1,486,888.35	
										-	-	-	32.29%	1 E FINQUITO	-	\$ -	205	\$ 929,872.66	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	58.44%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):					\$ 45,848.79

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1




Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

TRABAJO EJECUTADOS AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, bodega y/o almacén.
- Fotografía 3: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.
- Fotografía 4: Obra concluida, vestíbulo principal.
- Fotografía 5: Obra concluida, planta baja, vestíbulo sanitarios.
- Fotografía 6: Obra concluida, planta baja oficinas operativas.
- Fotografía 7: Obra concluida, planta alta oficinas operativas.