

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLAVES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA014741	OFICINA JURISDICCIONAL No. 6 (PUEBLA)	PUEBLA/HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	SSEP-DO08SGPG-ADF-012/2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 6 (PUEBLA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, JURISDICCION SANFARVA NO. 96 PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA*	JOSÉ DE JESÚS ROBLES SÁNCHEZ	\$ 632,157.68	\$ -	12-ene-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										42.22%	42.22%	48.88%	8.88%	-	\$ -	-	\$ -	
										57.78%	57.78%	68.88%	100.00%	1 y 2 FIRMADO	-	\$ -	2,085 y 2,414	\$ 632,157.68
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
										-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:				\$ -

REPORTE FOTOGRAFICO



Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:

Fotografía 1 y 2: Maqueta.

Fotografía 3 a la 7: Imágenes digitales (Render)