

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA003972	CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA	TEPEXI DE RODRIGUEZHUAJOYUCA	SSEP-DOOB-SGPG-ADF-0032020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA DE PALACIOS, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 03, TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TERRENIUM, S.A. DE C.V.	\$ 1,148,787.83	\$ 344,636.11	12-ene-20	26-dic-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	-	\$ -
										15.50%	15.50%	25.32%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										84.50%	84.50%	74.68%	99.97%	1,174 y 1 EFIRMADO	-	\$ -	27, 28 y 29	\$ 1,143,654.22
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	99.97%					
												IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):		\$ 4,362.81				


REPORTE FOTOGRAFICO



Fotografía 1



Fotografía 3




Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 5



Fotografía 2

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2: Obra concluida, fachada posterior y lateral.
- Fotografía 3: Obra concluida, sala de espera.
- Fotografía 4: Obra concluida, pasillo de circulación interior.
- Fotografía 5: Obra concluida, área de consultorio médico.
- Fotografía 6: Obra concluida, área de C.E. y E.
- Fotografía 7: Obra concluida, área de farmacia.