

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA								REPORTE MENSUAL				31-dic-20				
CLU E S	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO						AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA001295	CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ	ELOXOCHITLÁN/XONOTIPAN DE JUÁREZ	SSEP-DO06 SGP-ADF-009/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	GRUPO CONSTRUCTOR SANBZA, S.A. DE C.V.	\$ 1,532,795.91	\$ 316,115.00	17-mar-20	31-dic-20	-	-	-	30% DE ANTIPO	ANTIPO	-	\$ -	-	\$ -
										31.1%	31.1%	35.0%	0.0%	-	-	-	-	
										63.8%	63.8%	65.0%	38.1%	1,178 y 2180	-	\$ -	72,73 y 77	\$ 1,532,795.91
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.0%	100.0%	100.0%	38.1%	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):				\$ 28,981.93

REPORTE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



Fotografía 3



Fotografía 6



Fotografía 4



Fotografía 7



Fotografía 2



Fotografía 5

TRABAJO S EJECUTADOS AL PERIODO:

- Fotografía 1: Obra concluida, fachada principal.
- Fotografía 2 y 3: Obra concluida, área de encamados.
- Fotografía 4: Obra concluida, área de auscultación para lavado de manos de médicos en consultorios.
- Fotografía 5: Obra concluida, área para lavado de instrumental médico.
- Fotografía 6: Obra concluida, área de cocina.
- Fotografía 7: Obra concluida, pasillos de circulación interior.