

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico financiero de acciones

Puebla, Pue., 31 de diciembre de 2020



Secretaría de Salud
Gobierno de Puebla



Reconstruyendo Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL				31 dic-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO					AVANCE				ESTIMACIONES						
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS
PLSSA005215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	SSEP-DOOB-SQPG-LPN-003/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,303.70	\$ 1,878,086.11	10 sep-20	24 oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,878,086.11
										32.55%	32.55%	11.91%	0.00%	-	\$ -	-	\$ -	
										67.49%	67.49%	86.50%	5.60%	1 y 1 "A"	-	\$ -	54 y 55	\$ 201,589.89
										8.80%	8.80%	1.56%	52.21%	2 y 2 "A"	-	\$ -	58 y 57	\$ 1,863,091.62
										-	-	-	41.42%	3, 3 "A" y 1 E FINQUITO	-	\$ -	67, 68 y 66	\$ 1,478,324.64
Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:										100.00%	100.00%	100.00%	99.29%					
													IMPORTE PENDIENTE DE PAGO (REINTEGRO):		\$	25,028.55		

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJO EJECUTADO AL PERIODO:



- Fotografía 1: Obra concluida, fachadas.
- Fotografía 2: Obra concluida, losas de azotea.
- Fotografía 3: Obra concluida, vestíbulo de acceso y sala de espera consulta externa.
- Fotografía 4: Obra concluida, consultorios.
- Fotografía 5: Obra concluida, farmacia y medicina preventiva.
- Fotografía 6: Obra concluida, esterilización y residencias médicas.
- Fotografía 7: Obra concluida, consultorio dental.