

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020

Reporte de avance físico-financiero de acciones

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO




Secretaría
de Salud
Gobierno de Puebla




Reconstruyendo
Esperanza
PROGRAMA NACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN

ENTIDAD		PUEBLA										REPORTE MENSUAL				30-nov-20			
CLUSES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO							AVANCE				ESTIMACIONES					
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRÁMITE		PAGADAS		
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS	
PLSSA014765	OFICINA JURISDICCIONAL No.8 (ACATLÁN DE OSORIO)	ACATLÁN/ACATLÁN DE OSORIO	SSEP-0088SGP-LPN-000-2020	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	FERGUSAN, S.A. DE C.V.	\$ 2,887,843.33	\$ 866,353.00	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	352	\$ 866,353.00	
										20.06%	20.06%	12.00%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -	
										79.94%	79.94%	63.00%	5.24%	1 y 1'A	-	\$ -	368 y 369	\$ 151,402.93	
										0.00%	0.00%	22.00%	60.05%	2, 2 'A' y 3	-	\$ -	377, 378 y 381	\$ 1,734,156.91	
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	
Porcentaje de Avance Programado por Contrato:										100.00%	100.00%	97.00%	65.29%						
										IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:				\$ 1	1,002,283.49				


REPORTE FOTOGRÁFICO




Fotografía 1




Fotografía 2




Fotografía 3




Fotografía 4




Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8

TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO

Fotografía 1: Suministro y colocación de cancelería de aluminio, aplicación de pintura vinílica y rotulación de logotipos y nombre nominativo de las oficinas.

Fotografía 2: Forjado de andador para acceso principal peatonal.

Fotografía 3 y 4: Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros y plafones así como la fabricación y colocación de puertas y repisas de madera.

Fotografía 5: Suministro y colocación de muebles y accesorios sanitarios.

Fotografía 6: Suministro y colocación de recubrimiento cerámico en muros de sanitarios.

Fotografía 7: Suministro y colocación de señalamientos.