

ENTIDAD			PUEBLA							REPORTE MENSUAL				31-oct-20				
CLUES	NOMBRE UNIDAD MÉDICA	MUNICIPIO / LOCALIDAD	DATOS DE CONTRATO							AVANCE				ESTIMACIONES				
			NÚMERO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROGRAMADO		REAL		NÚMERO	EN TRAMITE		PAGADAS	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO %	FINANCIERO %	FÍSICO %	FINANCIERO %		FACTURA		FACTURA	
													NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO ANTES DE DESCUENTOS		
PLSSA005215	CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC	ZINACATEPEC/SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	SSEP-DOOBGPG-LPN-003/2020	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 3,569,353.70	\$ 1,070,806.11	10-sep-20	24-oct-20	-	-	-	30% DE ANTICIPO	ANTICIPO	-	\$ -	51	\$ 1,070,806.11
										32.55%	32.55%	11.91%	0.00%	-	-	\$ -	-	\$ -
										67.45%	67.45%	86.59%	5.65%	1 y 1 "A"	-	\$ -	54 55	\$ 201,588.89
										-	-	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -
<b>Porcentaje de Avance Promedio por Contrato:</b>										<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.50%</b>	<b>5.65%</b>					
													<b>IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:</b>		<b>\$</b>	<b>3,367,764.81</b>		

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7

**TRABAJOS EJECUTADOS AL PERIODO.**

Fotografía 1: Suministro y colocación de cubierta metálica con panel tipo multi - techo en acceso principal.

Fotografía 2: Suministro y colocación de protecciones metálicas de herrería, aplicación de pintura vinílica y rotulación de logotipos institucionales.

Fotografía 3: Suministro y sembrado de plantas ornato en exteriores.

Fotografía 4: Suministro y colocación de lambrín cerámico, mobiliario sanitario y accesorios, puertas de madera y cancelas de baño.

Fotografía 5: Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado tipo minisplit y de luminarias de empotrar de panel tipo led.

Fotografía 6: Suministro y colocación de señalamientos indicativos de los espacios.

Fotografía 7: Suministro y colocación de closets de madera en residencias médicas.

**NOTA:**  
 En caso de contratar varias acciones en un solo contrato, deberá indicarse los avances físicos-financieros de cada acción, así como señalar el avance físico-financiero por contrato.